



Projekt Sjönet

5.a. Information om styrelsens arbete med
fiberinstallationen.

=

Verksamhetsberättelse för 2018



Projekt Sjönet

Sjönet förverkligades 2018

Efter att vi startat föreningen i december 2014 kan vi nu glädjas av färdig installation i januari 2019.

Under 2018 installerades fiber hos medlemmarna i olika etapper. Först var Sandreda och därefter följde Rödje och Viås. Efter vi inväntat en samförläggning med EON kunde senare Pilås och Hagreda få installation på nyåret 2019.

67 installationer har gjorts där Lars var först ut 2018-04-10 och Anders blev den siste som kopplades in 2019-01-15



Projekt Sjönet

Projektet så här långt och dess ekonomi

Projektet inkl Wexnets del	2.451.542 exkl moms
Fakturerat Wexnet	1.238.684 exkl moms
Sjönets kostnad	1.212.858 exkl moms



Projekt Sjönet

Återstående arbete.

Slutbesiktning 12 juni med Lindahl, Wexnet o Eltel

Återställning vid brunnar och skåp

Kartor över förläggningen utifrån inmätning

Ledningsrätter utifrån markupplåtelseavtalen



Projekt Sjönet

Prognos på återstående kostnader.

Återställning	20.000
Kartor, ledningsrätter mm	60.000
Prognos slutsumma	1.293.000 exkl moms
per andel	19.900 exkl moms

Fördelas på anslutningsavgift 2.618 och 17.282 i insats



Projekt Sjönet

Ev beslut om mer insats

Hittills har medlemmarna betalat in 16.000.

Återstår enligt kalkyl ca 1.200 kr i insats

Styrelsen avvaktar slutbesiktning och slutfaktura från Lindahl samt avgift för ledningsrätter innan beslut om eventuell mer insats.